



Ayuntamiento de Telde

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Extracto de acuerdos adoptados Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde, sesión ordinaria de fecha 26/12/2019, para su publicación en la página Web corporativa.

1.- APROBACIÓN DEL CAMBIO DE FECHA DE LA PRESENTE SESIÓN.

Se aprueba por UNANIMIDAD el cambio de fecha y hora de la presente sesión.

2.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Se aprueba por UNANIMIDAD el acta de la sesión ordinaria celebrada el 18.12.2019.

3.- EXPEDIENTE 9422/2019. APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADA “MEJORAS EN LA ZONA COMERCIAL ABIERTA DE SAN GREGORIO (PEATONALIZACIÓN DE C/. PADRE ANDRÉS MANJÓN, PAVIMENTACIÓN DE C/. DIEGO RAMOS GALVÁN)”, EN 60 DÍAS.

ACUERDE:

PRIMERO.- Acceder a la solicitud de la entidad ... S.L., con N.I.F. B76047547 y aprobar la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato administrativo de obra denominada “Mejoras en la zona comercial abierta de San Gregorio (Peatonalización de C/. Padre Andrés Manjón, Pavimentación de C/. Diego Ramos Galván)”, en 60 DÍAS. De conformidad con ello el final del plazo de ejecución de la obra objeto del contrato queda fijado el próximo día 26 DE FEBRERO DE 2020, por lo que la ejecución posterior a esa fecha conllevará la imposición de las penalidades diarias señaladas en el pliego de condiciones administrativas particulares.

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado haciéndole saber de los recursos que en contra de esta resolución cabe interponer.

La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD aprobar la citada propuesta.